



TERMO DE JUSTIFICATIVA ATRASO OBRA

OBRA : CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO

LOCAL : POVOADO VINTE MIL.

MUNICÍPIO : AUGUSTINÓPOLIS/TO.

Pelo presente termo a gestão do Município de Augustinópolis/TO, vem justificar que a execução da obra destacada e objeto do contrato n° 006/2023 de 1°.02.2023, que outrora e na conformidade da cláusula quinta estava prevista para ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias, por motivos de ocorrência de fato relevante como foi o caso das chuvas torrenciais que assolaram a região, houve uma paralização temporária dos serviços para evitar maiores problemas e garantir uma edificação com segurança.

Pontuamos que devido a recente diminuição do volume das chuvas nos últimos dias, a execução da obra está tendo continuidade, inclusive com apresentação da primeira medição no último dia 12 do presente mês, conquanto devido a cláusula décima terceira do aludido contrato dispor que o referenciado teria vigência por 05 (cinco) meses, assim a sua validade será até 1°.07.2023, data esta que a obra já estará entregue.

Augustinópolis/TO., 18 de Abril de 2023.

ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA
-Prefeito Municipal-