


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO 16
PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL	POVOADO 16, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS
ÁREA DE INTERVENÇÃO	355,25 M <sup>2</sup>

SINAPI 07/2023 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,33% (Hora) e 66,94% (Mês)

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$883,41	0,25%	R\$415,20	47,00%	R\$234,10	26,50%	R\$234,10	26,50%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$9.667,76	2,70%	R\$9.667,76	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA/INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES/SUPERESTRUTUR	R\$40.993,59	11,45%	R\$12.298,08	30,00%	R\$12.298,08	30,00%	R\$16.397,44	40,00%
4.0	ALVENARIA	R\$11.749,63	3,28%	R\$5.874,82	50,00%	R\$5.874,82	50,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$33.120,75	9,25%	R\$0,00	0,00%	R\$26.496,60	80,00%	R\$6.624,15	20,00%
6.0	COBERTURA/FORRO	R\$109.007,45	30,44%	R\$0,00	0,00%	R\$109.007,45	100,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.930,92	0,54%	R\$1.930,92	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$23.949,72	6,69%	R\$0,00	0,00%	R\$19.159,78	80,00%	R\$4.789,94	20,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$53.387,35	14,91%	R\$0,00	0,00%	R\$42.709,88	80,00%	R\$10.677,47	20,00%
10.0	PINTURA	R\$25.453,50	7,11%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$25.453,50	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$15.071,77	4,21%	R\$3.014,35	20,00%	R\$9.043,06	60,00%	R\$3.014,35	20,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$3.049,24	0,85%	R\$609,85	20,00%	R\$1.829,54	60,00%	R\$609,85	20,00%
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$2.775,25	0,78%	R\$555,05	20,00%	R\$1.665,15	60,00%	R\$555,05	20,00%
14.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS/DIVISÓRIAS	R\$10.672,07	2,98%	R\$0,00	0,00%	R\$2.134,41	20,00%	R\$8.537,66	80,00%
15.0	PASSEIO/ESTACIONAMENTO/MEIO FIO	R\$13.256,69	3,70%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$13.256,69	100,00%
16.0	JARDIM	R\$3.100,47	0,87%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.100,47	100,00%
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>		<b>R\$358.069,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$34.366,03</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$230.452,87</b>	<b>64,36%</b>	<b>R\$93.250,67</b>	<b>26,04%</b>
<b>BDI</b>		<b>R\$94.351,33</b>		<b>R\$9.055,45</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$60.724,33</b>	<b>64,36%</b>	<b>R\$24.571,55</b>	<b>26,04%</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$452.420,90</b>		<b>R\$43.421,47</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$291.177,20</b>	<b>64,36%</b>	<b>R\$117.822,22</b>	<b>26,04%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>				<b>R\$43.421,47</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$334.598,68</b>	<b>73,96%</b>	<b>R\$452.420,90</b>	<b>100,00%</b>

AUGUSTINÓPOLIS-TO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024



---

**Caio Cesar Parente de Alencar Leal**  
Engº Civil CREA/TO: 44.271/D – CE  
Responsável Técnico  
**SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ Nº 41.041.437/0001-50



---

**Thiago Carvalho Paixão**  
CPF nº 042.826.871-42  
CREA nº 200887/D – TO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
**PROCURADOR**  
**SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ Nº 41.041.437/0001-50

