



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Gabriel Alves Pereira, localizada neste Município, junto ao FME de Augustinópolis/TO

LOCA: RUA DOM PEDRO 1º Nº352,CENTRO, AUGUSTINOPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2024

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		VALOR	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 12.961,27	1,81%	RS 3.984,29	30,74%	RS 2.991,46	23,08%	RS 2.991,46	23,08%	RS 2.994,05	23,10%
2	DEMOLIÇÕES E RETIDAS	RS 2.617,32	0,38%	RS 2.617,32	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
3	FUNDAÇÃO - IFRAESTRUTURA -	RS 155.257,00	18,97%	RS 155.257,00	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
4	ALVENARIA	RS 107.337,05	13,20%	RS 53.668,53	50,00%	RS 53.668,53	50,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
5	ESQUADRIAS	RS 56.089,81	7,15%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 56.089,81	100,00%	RS -	0,00%
6	COBERTURA / FORRO / CALHA	RS 175.649,79	18,95%	RS -	0,00%	RS 131.737,34	75,00%	RS 43.912,45	25,00%	RS -	0,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 6.450,38	0,68%	RS 6.450,38	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	RS 98.329,35	10,32%	RS -	0,00%	RS 73.747,01	75,00%	RS 24.582,34	25,00%	RS -	0,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	RS 86.062,51	8,90%	RS -	0,00%	RS 8.606,25	10,00%	RS 51.637,51	60,00%	RS 25.818,75	30,00%
10	PINTURA	RS 74.480,97	7,45%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 74.480,97	100,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	RS 43.449,14	4,55%	RS 4.344,91	10,00%	RS 8.689,83	20,00%	RS 21.724,57	50,00%	RS 8.689,83	20,00%
12	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	RS 3.110,52	0,33%	RS -	0,00%	RS 1.555,26	50,00%	RS 1.555,26	50,00%	RS -	0,00%
13	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	RS 4.602,30	0,46%	RS -	0,00%	RS 2.301,15	50,00%	RS -	0,00%	RS 2.301,15	50,00%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	RS 5.503,92	0,57%	RS -	0,00%	RS 1.100,78	20,00%	RS 2.201,57	40,00%	RS 2.201,57	40,00%
15	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	RS 3.865,06	0,40%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 3.865,06	100,00%	RS -	0,00%
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	RS 21.854,43	2,28%	RS -	0,00%	RS 4.370,89	20,00%	RS 8.741,77	40,00%	RS 8.741,77	40,00%
17	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	RS 29.571,43	3,09%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 29.571,43	100,00%
18	PAISAGISMO	RS 5.011,44	0,52%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 5.011,44	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>RS 892.203,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 226.322,43</b>	<b>25,37%</b>	<b>RS 288.768,50</b>	<b>32,37%</b>	<b>RS 217.301,79</b>	<b>24,36%</b>	<b>RS 159.810,97</b>	<b>17,91%</b>
<b>BDI</b>		<b>RS 257.296,30</b>		<b>RS 65.256,15</b>		<b>RS 83.280,84</b>		<b>RS 62.669,84</b>		<b>RS 46.089,48</b>	
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>RS 1.149.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 291.578,58</b>	<b>25,37%</b>	<b>RS 372.049,34</b>	<b>32,37%</b>	<b>RS 279.971,63</b>	<b>24,36%</b>	<b>RS 205.900,45</b>	<b>17,91%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>RS 291.578,58</b>	<b>25,37%</b>	<b>RS 663.627,92</b>	<b>57,73%</b>	<b>RS 943.599,55</b>	<b>82,09%</b>	<b>RS 1.149.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Augustinópolis-TO, 28 de novembro de 2024

J.A CONSTRUÇÕES E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA  
IVANILDE COSTA DE OLIVEIRA  
CPF/MF: 927.955.101-97

**40.650.720/0001-17**  
J A CONSTRUÇÕES E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA  
Rua Tiradentes, Nº 148 - Centro  
CEP: 77.950-000  
**AUGUSTINÓPOLIS - TO**

Eng<sup>o</sup> Amélia de Cássia  
CPF: 052.032.861-24  
CREA-TO nº 313645/D

Amélia de Cássia B. R. de Lima  
Engenheira Civil  
CREA-TO Nº 313645/D-1

Contato: j.a.doliveira@hotmail.com