

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY						 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS Uma cidade que acolhe, cuida e cresce com você		
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS								
LOCAL	RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N, SETOR SESP, AUGUSTINÓPOLIS - TO								
ÁREA INTERVENÇÃO	144,55 M ²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$13.977,87	4,68%	R\$13.977,87	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$192,19	0,06%	R\$192,19	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$65.024,09	21,77%	R\$32.512,04	50,00%	R\$32.512,04	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$38.483,33	12,88%	R\$19.241,67	50,00%	R\$19.241,67	50,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$9.249,03	3,10%	R\$0,00	0,00%	R\$9.249,03	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$38.378,81	12,85%	R\$9.594,70	25,00%	R\$28.784,11	75,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$2.954,83	0,99%	R\$2.954,83	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$40.658,80	13,61%	R\$0,00	0,00%	R\$20.329,40	50,00%	R\$20.329,40	50,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$25.063,89	8,39%	R\$2.506,39	10,00%	R\$15.038,34	60,00%	R\$7.519,17	30,00%
10.0	PINTURA	R\$15.660,12	5,24%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$15.660,12	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$18.157,12	6,08%	R\$3.631,42	20,00%	R\$9.078,56	50,00%	R\$5.447,14	30,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$649,96	0,22%	R\$0,00	0,00%	R\$324,98	50,00%	R\$324,98	50,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.529,31	1,18%	R\$0,00	0,00%	R\$1.764,66	50,00%	R\$1.764,66	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$2.049,48	0,69%	R\$409,90	20,00%	R\$819,79	40,00%	R\$819,79	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$3.085,44	1,03%	R\$0,00	0,00%	R\$3.085,44	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$7.232,97	2,42%	R\$1.446,59	20,00%	R\$2.893,19	40,00%	R\$2.893,19	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$14.370,63	4,81%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$14.370,63	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$298.717,87	100,00%	R\$86.467,61	28,95%	R\$143.121,20	47,91%	R\$69.129,07	23,14%
BDI		R\$78.712,16		R\$22.784,21		R\$37.712,44		R\$18.215,51	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$377.430,03	100,00%	R\$109.251,82	28,95%	R\$180.833,63	47,91%	R\$87.344,58	23,14%
TOTAL ACUMULADO:				R\$109.251,82	28,95%	R\$290.085,45	76,86%	R\$377.430,03	100,00%

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 11 DE AGOSTO DE 2025.

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:82992134
104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5