

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBJETO		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO IDOSO EM MOVIMENTO											
MUNICÍPIO/UF		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
LOCAL		RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, QD 05, LOTES 26/27/28, SETOR NOVO HORIZONTE											
ÁREA INTERVENÇÃO		240,00 M²											
ÍTEM		SERVIÇO		TOTAL DO ÍTEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$35.162,35	4,91%	R\$8.790,59	25,00%	R\$8.790,59	25,00%	R\$8.790,59	25,00%	R\$8.790,59	25,00%	R\$8.790,59	25,00%
2.0	ESTACIONAMENTO	R\$25.324,82	3,54%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.662,41	50,00%	R\$12.662,41	50,00%	R\$12.662,41	50,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$134.467,93	18,77%	R\$67.233,96	50,00%	R\$67.233,96	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$66.518,79	9,29%	R\$13.303,76	20,00%	R\$33.259,39	50,00%	R\$19.955,64	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$46.960,36	6,56%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$46.960,36	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$103.476,53	14,44%	R\$0,00	0,00%	R\$51.738,27	50,00%	R\$51.738,27	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$5.608,20	0,78%	R\$5.608,20	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$93.372,27	13,03%	R\$0,00	0,00%	R\$18.674,45	20,00%	R\$74.697,82	80,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$58.913,46	8,22%	R\$0,00	0,00%	R\$14.728,36	25,00%	R\$29.456,73	50,00%	R\$14.728,36	25,00%	R\$14.728,36	25,00%
10.0	PINTURA	R\$52.700,40	7,36%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$52.700,40	100,00%	R\$52.700,40	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$50.170,93	7,00%	R\$5.017,09	10,00%	R\$20.068,37	40,00%	R\$20.068,37	40,00%	R\$5.017,09	10,00%	R\$5.017,09	10,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$465,19	0,06%	R\$0,00	0,00%	R\$139,56	30,00%	R\$0,00	0,00%	R\$325,63	70,00%	R\$325,63	70,00%
13.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$3.519,02	0,49%	R\$0,00	0,00%	R\$879,76	25,00%	R\$1.759,51	50,00%	R\$879,76	25,00%	R\$879,76	25,00%
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$19.008,77	2,65%	R\$0,00	0,00%	R\$4.752,19	25,00%	R\$9.504,39	50,00%	R\$4.752,19	25,00%	R\$4.752,19	25,00%
15.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$20.730,56	2,89%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$20.730,56	100,00%	R\$20.730,56	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$716.399,57	100,00%	R\$99.953,60	13,95%	R\$220.264,91	30,75%	R\$275.594,08	38,47%	R\$120.586,99	16,83%		
BDI		R\$179.099,89		R\$24.988,40		R\$55.066,23		R\$68.898,52		R\$30.146,75			
TOTAL GERAL COM BDI		R\$895.499,46	100,00%	R\$124.942,00	13,95%	R\$275.331,13	30,75%	R\$344.492,59	38,47%	R\$150.733,74	16,83%		
TOTAL ACUMULADO:				R\$124.942,00	13,95%	R\$400.273,13	44,70%	R\$744.765,73	83,17%	R\$895.499,46	100,00%		

**ANDRE GAIPO
DE
ANDRADE:829921
34104**

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5