


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL ALVES PEREIRA	 <p style="font-size: small;">PREFEITURA DE <b>AUGUSTINÓPOLIS</b> GOVERNO DE TODOS ADM 2021 - 2024</p>
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS	
LOCAL	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO	
ÁREA INTERVENÇÃO	452,34 M <sup>2</sup>	

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.207,80	1,81%	R\$5.289,68	30,74%	R\$3.971,56	23,08%	R\$3.971,56	23,08%	R\$3.975,00	23,10%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$3.589,28	0,38%	R\$3.589,28	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$180.703,04	18,97%	R\$180.703,04	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$125.805,57	13,20%	R\$62.902,79	50,00%	R\$62.902,79	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$68.094,83	7,15%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$68.094,83	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$180.543,99	18,95%	R\$0,00	0,00%	R\$135.407,99	75,00%	R\$45.136,00	25,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$6.502,91	0,68%	R\$6.502,91	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$98.317,47	10,32%	R\$0,00	0,00%	R\$73.738,10	75,00%	R\$24.579,37	25,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$84.789,21	8,90%	R\$0,00	0,00%	R\$8.478,92	10,00%	R\$50.873,52	60,00%	R\$25.436,76	30,00%
10.0	PINTURA	R\$70.999,42	7,45%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$70.999,42	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$43.335,70	4,55%	R\$4.333,57	10,00%	R\$8.667,14	20,00%	R\$21.667,85	50,00%	R\$8.667,14	20,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$3.127,52	0,33%	R\$0,00	0,00%	R\$1.563,76	50,00%	R\$1.563,76	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$4.381,68	0,46%	R\$0,00	0,00%	R\$2.190,84	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.190,84	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$5.423,98	0,57%	R\$0,00	0,00%	R\$1.084,80	20,00%	R\$2.169,59	40,00%	R\$2.169,59	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$3.817,72	0,40%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.817,72	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$21.727,87	2,28%	R\$0,00	0,00%	R\$4.345,57	20,00%	R\$8.691,15	40,00%	R\$8.691,15	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$29.471,51	3,09%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$29.471,51	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$4.945,23	0,52%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.945,23	100,00%
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>		<b>R\$952.784,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$263.321,27</b>	<b>27,64%</b>	<b>R\$302.351,47</b>	<b>31,73%</b>	<b>R\$230.565,34</b>	<b>24,20%</b>	<b>R\$156.546,65</b>	<b>16,43%</b>
<b>BDI</b>		<b>R\$274.783,12</b>		<b>R\$75.941,85</b>		<b>R\$87.198,16</b>		<b>R\$66.495,05</b>		<b>R\$45.148,05</b>	
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$1.227.567,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$339.263,12</b>	<b>27,64%</b>	<b>R\$389.549,63</b>	<b>31,73%</b>	<b>R\$297.060,39</b>	<b>24,20%</b>	<b>R\$201.694,70</b>	<b>16,43%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>				<b>R\$339.263,12</b>	<b>27,64%</b>	<b>R\$728.812,75</b>	<b>59,37%</b>	<b>R\$1.025.873,14</b>	<b>83,57%</b>	<b>R\$1.227.567,85</b>	<b>100,00%</b>

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 04 DE NOVEMBRO DE 2024.

ANDRÉ GAIPO  
ARQUITETO URBANISTA  
CAU A33602-5